



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: ACADEMIA DA SAÚDE
 MUNICÍPIO: Virmond
 EMPRESA:

DATA:
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVICIOS PRELIMINARES	0,00%	6.332,49	100,00%											6.332,49	28,8199%
02	FUNDAÇÕES	0,00%	3.193,26	100,00%											3.193,26	4.915,77
03	ESTRUTURA	0,00%	11.736,71	40,00%	17.605,07	60,00%									29.341,78	2.478,86
04	ALVENARIA	0,00%			3.133,04	45,00%	3.829,27	55,00%							6.962,30	22.777,37
05	COBERTURA	0,00%					20.140,90	75,00%	4.028,18	15,00%	2.685,45	10,00%			26.854,54	5.404,68
06	ESQUADRIAS	0,00%							1.419,54	35,00%	2.636,28	65,00%			4.055,82	20.846,58
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%			965,77	25,00%	965,77	25,00%	1.158,92	30,00%	772,62	20,00%			3.863,08	3.148,44
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%			824,38	25,00%	494,63	15,00%	989,25	30,00%	989,25	30,00%			3.297,51	2.998,82
09	APARELHOS SANITÁRIOS/LOUÇAS/METAIS	0,00%							1.619,42	20,00%	6.477,68	80,00%			8.097,10	6.285,60
10	REVESTIMENTOS	0,00%					6.001,08	20,00%	10.501,89	35,00%	13.502,43	45,00%			30.005,39	23.292,52
11	PINTURAS	0,00%							1.764,18	35,00%	3.276,33	65,00%			5.040,50	3.912,83
12	LIMPEZA	0,00%									820,51	100,00%			820,51	636,94
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			21.262,46	16,63%	22.528,25	17,62%	31.431,64	24,58%	21.481,37	16,80%	31.160,54	24,37%		0,00%	127.864,27	99.258,19
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				16,63%		17,62%		24,58%		16,80%		24,37%		0,00%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			21.262,46	16,63%	43790,71	34,25%	75.222,35	58,83%	96.703,73	75,63%	127.864,27	100,00%	127.864,27	100,00%		